

04/037/14

DODATEK č. 1

k Smlouvě o dílo ze dne 29. 9. 2014

(dále jen „Smlouva“),

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
na realizaci zakázky:

„Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna II.,“

mezi

obcí: **MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU**
sídlo: Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou
IČ: 00262854
číslo účtu: 984856329/0800

jednající prostřednictvím: Josef Horinka, starosta města

na straně jedné jakožto objednatelem

a

společností: **VOKA CL s.r.o.**
sídlo: č.p. 88, 471 01 Zahradky
IČ: 01544322
DIČ: CZ01544322
číslo účtu: 107-4572610267/0100
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou
(oddíl C, vložka 32797)
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Česká Lípa

jednající prostřednictvím: Ing. Milan Tichý, jednatel společnosti

na straně druhé jakožto zhotovitelem

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je **úprava termínu dokončení díla**, uvedeného ve Smlouvě ev. č. 04/037/14 a to je 64 dní od zahájení realizace. Termín dokončení připadá na 19. 2. 2015.

II.

Úprava doby provádění díla

1. Předání staveniště bylo 17. 12. 2014, následně bylo zahájeno plnění smlouvy o dílo. Díky pozdějšímu zahájení prací nelze dílo řádně dokončit z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.
2. Na základě trvajících nepříznivých klimatických podmínek v zimních měsících budou práce dočasně zastaveny a termín dokončení díla z tohoto důvodu bude posunut na pozdější termín, odpovídající prodlevě v provádění prací, způsobené nepříznivými klimatickými podmínkami. Tyto případné úpravy jsou provedeny se souhlasem smluvních stran. **Výsledný termín dokončení díla bude posunut na 30. 4. 2015.**
3. Přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 4 tvoří Aktualizovaný harmonogram prací.

III.
Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy, resp. Dodatku č. 1 se tímto Dodatkem č. 1 nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Schvalovací doložka: Tento dodatek byl schválen rozhodnutím Rady města Hrádek nad Nisou č. **2/023/RM/15**

Přílohy:

Příloha č. 1: Zápis do stavebního deníku

Příloha č. 2: Aktualizovaný harmonogram prací

V Hrádku nad Nisou, dne 9.2.2015

V Zahrádkách, dne

Objednatel:


.....

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU
Horní náměstí 73

Zhotovitel:

VOKA CL s.r.o.
č.p. 88, 471 01 Zahrádky
IČ: 01544322
DIČ: CZ07546322
.....



AKTUALIZOVANÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Stavba: "Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna II."

Předání staveniště : 17.12.2014 (zahájení plnění SoD)

Termín dokončení připadá : na 19.2.2015 (64 kalendářních dnů)

Výsledný termín dokončení díla : 30.4.2015 (z důvodu nepříznivých klimatických podmínek)

Stavební objekt	2 014			2 015		
	XII.	I.	II.	III.	IV.	
Pročištění odvodňovacího koryta v celkové délce 1,16 km						
Demolice stávajícího a výstavba nového rámového propustku						

V Zahrádkách dne 30.1.2015

Ing. Milan Tichý, jednatel

VOKA CLS s.r.o.
 č.p. 88, 471 01 Zahrádky
 IČ: 01544322
 DIČ: CZ01544322



VOKA CL s.r.o.
č.p. 88, 471 01 Zahrádky
IČ: 01544322, DIČ: CZ01544322
Tel./fax. 487 877 166/487 877 166
e-mail: voka@voka.cz www.voka.cz

Zápis z kontrolního dne 31.12.2015

Stavba: „obnova odvodňovacího kanálu Kristýna“

Přítomni: Janovský Michal - zhotovitel
Palas Jiří – objednatel (ZÁSTUPCE OBJEDNATELE)
Bednář Aleš - TDI

Na dnešním kontrolním dnu bylo dohodnuto a zkontrolováno následující:

- byla provedena kontrola pročištění koryta
- koryto kompletně pročištěno
- byl vybudován nový propustek bez finálního asfaltového krytu
- asfaltový kryt bude proveden do 30. 4. 2015
- na prodloužení termínu dokončení bude proveden dodatek k SoD

VOKA CL s.r.o.
č.p. 88, 471 01 Zahrádky
IČ: 01544322
DIČ: CZ01544322

V Zahrádkách dne 31.12.2014

Michal Janovský
stavbyvedoucí

Město Hrádek nad Nisou
Horní náměstí
463 34 Hrádek nad Nisou
okres Liberec